

Отчет

о выполненных работах по жилому дому № 10 ул. Постникова в 2016г

Общая площадь - 1927,8 м²
 Количество квартир - 19
 Количество прописанных - 35 чел;

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание; Т.руб
1	2	3	4	5
Раздел 1. Центральное отопление				
1	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы	1000 м ³ объема здания	8,3	
2	Ревизия арматуры задвижек диаметром: 50 мм	шт	4	
3	Ревизия грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм	1 шт.	4	
4	Смена кранов шаровых ф 20мм	шт	1	
5	Смена кранов шаровых ф 15мм	шт	10	
6	Ревизия вентилей диаметром до: 20 мм	шт	29	
7	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	пр	8	
8	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	8,9	
9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода	0,95	
10	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз	м ²	8	
11	Смена манометра	шт	4	

Раздел 2. ХВС, канализация				
1	Ревизия вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до: 32 мм	шт	12	
2	Ревизия задвижек диаметром: 50 мм	шт	2	
3	Очистка канализационной сети: внутренней	м	15	
4	Смена труб ф20мм	м	1	
5	Смена труб м/п 26	м	10	

Раздел 3. Внутр.э/монт. работы				
1	Ревизия силового предохранительного шкафа	шт	4	
2	Ревизия групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	шт	19	
3	Смена ламп накаливания	шт	66	
4	Смена силового кабеля ВВГ 3х1,5	шт	30,0	
5	Смена выключателей	шт	2	
6	Смена патронов	шт	1	

Раздел 4. Кровля				
1	Очистка кровли от снега	М2	1539	36,3

Раздел 5. Благоустройство				
1	Смена почтовых ящиков	шт	4	
2	Установка информационных стендов, табличек	шт	4	
3	Смена канализационного люка	шт	1	

Раздел 6. Общестроительные работы				
1	Смена внутр.замка	шт	2	
2	Смена навесных замков	шт	2	

Проверка вент. каналов – 2,7 т.руб

Директор ООО «УО «ЛИСТПЛЮС»



Смирнова Т.А.