

Отчет

о выполненных работах в жилом доме № 35 по ул. 8 Марта за 2016г

Общая площадь - 1906,5 м²
 Количество квартир - 12
 Количество прописанных - 14 чел;

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание; Т.руб
1	2	3	4	5
Раздел 1. Внутр.э/монт.работы.эл/оборуд.				
1	Ревизия групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	шт	5	
2	Ревизия силового предохранительного шкафа	шт	1	
3	Смена ламп	шт	16	
4	Ревизия магнитных пускателей	шт	1	
5	Смена стартера	шт	2	
6	Смена выключателей	шт	4	
7	Смена силового кабеля ВВГ 3х2,5	м	22,5	
8	Смена розетки	шт	1	

Раздел 2. Центральное отопление				
1	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы	1000 м ³ объема здания	9,508	
2	Ревизия задвижек диаметром 50 мм без снятия с места	шт	10	
3	Промывка грязевиков, фильтров	шт	6	
4	Ревизия элеваторных узлов NN: 3-5	шт	1	
5	Ревизия вентилей диаметром до: 20 мм	шт	22	
6	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	пр	6	
7	Смена источника эл.питания	шт	1	
8	Смена шарового крана ф 15мм	шт	6	
9	Смена шарового крана ф 25мм	шт	2	
10	Смена манометров	шт	6	
11	Ремонт циркуляционного насоса	шт	1	
12	Смена клапана предохранительного ф15мм	шт	1	
13	Смена труб НН 20 Ф40мм	М		
14	Смена армированных труб Ф32мм	м	2	подвал
15	Гидравлическое испытание наруж.теплотрассы	м	23	0,3
16	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	2,4	
17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода	0,2	
18	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных	м ²	6	

Раздел 3. ХВС, канализация				
1	Ревизия арматуры вентилях и клапанов обратных муфтовых диаметром до: 32 мм	шт	4	
2	Промывка грязевиков	шт	2	
3	Ревизия задвижек диаметром: 100 мм без снятия с места	шт	4	
4	Прочистка канализационной сети: дворовой	м	26	
5	Смена труб Ф63	м	2	
6	Смена счетчика вода ф20мм	шт	1	
7	Смена труб PN20 Ф40мм	м	2	
8	Смена фильтра	шт	1	
9	Ревизия кранов ф до 25мм	шт	2	
10	Смена крана ф50мм	шт	1	
Раздел 4. Общестроительные работы				
1	Смена почтовых ящиков	блок	2	10,5
2	Смена информационного стенда, табличек	шт	1	
3	Ремонт пандуса (плитка)	шт	34	
4	Смена доводчика	шт	1	
5	Ремонт МОП	подъезд	1	
	Ремонт двери	шт	1	
Раздел 5. Кровля				
1	Очистка кровли от снега	М2	706	98,3
2	Ремонт парапета кровли	м	11	

Раздел 6. Благоустройство				
1	Посадка цветов	шт	13	
2	Настил коврового покрытия	м	5	
3	Ремонт отмостки	М2	12	

Ремонт, периодическая проверка вент.каналов- 24,6 т.руб

Директор ООО «УО «ЛИСТПЛЮС»



Смирнова Т.А.