

# Отчет

о выполненных работах в жилом доме №3 по ул.М.Жукова за 2016г

Общая площадь - 12 459,8 м<sup>2</sup>  
 Количество квартир - 129  
 Количество прописанных - 147чел;

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание; Т.руб
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Отопление</b>				
1	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы	1000 м <sup>3</sup> объема здания	40,1	
2	Ревизия задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места	шт	10	
3	Ревизия предохранительных клапанов: однорычажных	шт	4	
4	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	пр	51	
5	Ревизия кранов двойной регулировки	шт	46	
6	Ревизия арматуры вентилей муфтовых диаметром до: 20 мм	шт	132	
7	Ревизия арматуры вентилей муфтовых диаметром до: 32 мм	шт	20	
8	Смена кранов шаровых ф 15мм	шт	2	
9	Смена кранов шаровых ф20мм	шт	12	
10	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	23,28	
11	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода	3,3	
<b>Раздел 2. Сантехнические работы (гвс.хвс.канализация)</b>				
1	Ревизия задвижек диаметром до: 100 мм без снятия с места	шт	12	
2	Ревизия арматуры вентилей диаметром до: 32 мм	шт	54	
3	Ревизия арматуры вентилей диаметром до: 20 мм	шт	151	
4	Ревизия арматуры вентилей диаметром до: 50 мм	шт	6	
5	Регулировка смывного бачка	шт	3	
6	Ревизия насосов повысительных	шт.	1	
7	Смена кран шаровых ф 15мм	шт	1	
8	Смена труб PN20 ф110 ПП	М	14	
9	Смена труб PN20 ф63 ПП	М	2	
10	Смена труб PN20 ф32 ПП	м	4	
11	Смена крана шарового ф 32мм	шт	1	
12	Смена кран шаровых ф 25мм	шт	5	

13	Смена затвора поворотного ф 80мм	шт	1	
14	Смена затвора поворотного ф 50мм	шт	2	
15	Смена затвора поворотного ф100мм	шт	4	
16	Смена манометра	шт	2	
17	Смена кран букс	шт	20	
18	Очистка канализационной сети: внутренней	м	50	
19	Смена счетчика воды ф20мм	шт	1	
20	Очистка канализационной сети: дворовой	м	70	
<b>Раздел 3. Внутр.э/монт.работы.эл/оборуд.</b>				
1	Ревизия силового предохранительного шкафа	шт	8	
2	Ревизия групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	шт	129	
3	Смена патронов	шт	1	
4	Смена силового кабеля ВВГ 3х2,5	м	100	
5	Смена стартеров	шт	1	
6	Смена автомат .выключателей 20А	шт	2	
7	Смена выключателей	шт	4	
8	Смена ламп ЛОН, люминисцентных	шт.	203	
9	Смена силового кабеля ВВГ 3х4	м	250	
<b>Раздел 4. Общестроительные работы</b>				
1	Ремонт отслоившейся плитки из керамогранита	шт	318	
2	Ремонт МОП	1 подъезд	3	
3	Смена к/гранитной плитки на фасаде	шт	46	
4	Смена врезного замка	шт	3	
5	Смена доводчиков	шт	11	
6	Установка решетки	шт	4	26,2
7	Ремонт дверей из ПВХ	шт	2	8,4
8	Установка пластиковых окон (1п-3эт)	шт	2	37,9
<b>Раздел 5. Кровля</b>				
1	Очистка кровли от снега	М2	2096	24,2
2	Смена труб ливневой канализации	М	4	
<b>Раздел 6. Благоустройство</b>				
1	Покраска скамеек	шт	4	
2	Смена почтовых ящиков	шт	3	
3	Настил коврового покрытия	м	6	
4	Завезен песок на д/площадку	М3	4	

Обследование и выдача тех.заключения по состоянию крепления фасадной облицовочной плитки -49,9т.руб

Проверка вент.каналов- 2,2 т.руб

Ремонт шламбаума- 8,5 т.руб

Директор ООО «УО «ЛИСТПЛИОС»



Смирнова Т.А.