

Отчет

о выполненных работах в жилом доме № 2/1 по ул. Донецкой за 2016г

Общая площадь - 8423,1 м²
 Количество квартир - 90
 Количество прописанных - 117чел;

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание; т.руб
1	2	3	4	5

Раздел 1. Внутр.э/монт.работы.эл/оборуд.				
1	Ревизия групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	шт	90	
2	Ревизия силового предохранительного шкафа	шт	2	
3	Смена ламп освещения, светильников	шт	194	
4	Ревизия магнитных пускателей	шт	2	
5	Смена стартера	шт	31	
6	Смена розеток	шт	3	
7	Смена фотореле	шт	1	
8	Смена выключателей	шт	1	
9	Смена силового кабеля ВВГ 3х2,5	м	12,5	
10	Смена авт. Выключателей 125А	шт	1	
11	Смена авт. Выключателей дифф. тока	шт	30	
12	Смена патронов керам.	шт	10	

Раздел 2. Подготовка системы Центрального отопления к работе в зимний период				
1	Смена труб ф 20мм	м		
2	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы	1000 м ³ объема здания	54,817	
3	Ревизия шаровых кранов диаметром 80 мм	шт	4	
4	Ревизия затворов дисковых диаметром 80 мм	шт	6	
5	Ревизия вентилей диаметром 20 мм	шт	28	
6	Ревизия кранов шаровых ф 50мм	шт	8	
7	Ревизия вентилей диаметром 15 мм	шт	14	
8	Смена кранов шаровых ф 15мм	шт	2	
9	Проверка на прогрев отопительных приборов	пр	17	
10	Смена кранов шаровых ф 20мм	шт	4	
	Смена кран букс	шт	10	
11	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных	м ²	6	
12	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	9,02	
13	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода	0,9	

Раздел 3. Канализация, ХВС, ГВС				
1	Ревизия арматуры вентилей муфтовых диаметром 25 мм	шт	8	
2	Очистка канализационной сети: дворовой	м	160	
3	Очистка канализационной сети: внутренней	м	45	
4	Очистка канализационных колодцев	шт	6	
5	Ревизия задвижек диаметром 50 мм	шт	2	
6	Смена кран-букс	шт	2	
7	Ревизия задвижек диаметром 80 мм	шт	2	
8	Ревизия задвижек диаметром 100 мм с электроприводом	шт	1	
9	Ремонт насоса ХВС	шт	1	97,7
10	Ревизия насосов циркуляционных	шт	2	
11	Ревизия насосов повысительных	шт.	2	
12	Прочистка сетей наружной канализации	Колодец/м	6	60,5

Раздел 4. Общестроительные работы				
1	Ремонт МОП	М2	2500	131,8
2	Смена замка	шт	1	0,6
3	Смена почтовых ящиков	шт	2	1,1
4	Смена информационных стендов ;табличек и пр.	шт	2	2,1
5	Смена керам. Плитки 30*30 (вх.гр)	М2	27	
6	Смена керамической плитки «Версалия»-1эт	М2	80,19	
7	Смена почтового ящика	шт	1	
8	Смена деревянных дверей	шт	34	679,6

Раздел 5. Благоустройство				
1	Смена тротуарной плитки	шт	30	
2	Завоз песка	М3	6	7,6
3	Установка ящиков для бюллетеней			0,4
4	Посадка цветов	шт	151	3,8
5	Ремонт асфальтобетонного покрытия	М2	12	

Проверка вентил. каналов - 2,2 т.руб
 Ремонт, ТО системы пожарной сигнализации – 71,3 т.руб
 ТО систем видеонаблюдения, ремонт СВН -22,1 т.руб

Директор ООО «УО «ЛИСТПЛЮС»



Смирнова Т.А.