

# Отчет

## О выполненных работах в жилом доме № 4 по пер.Сакмарский за 2016г

Общая площадь - 2746,9 м2  
 Количество квартир - 24  
 Количество прописанных - 49чел;

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание; Т.руб
1	2	3	4	5

Раздел 1. Внутр.э/монт.работы.эл/оборуд.				
1	Ревизия групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	шт	24	
2	Ревизия силового предохранительного шкафа	шт	1	
3	Смена ламп освещения, светильников	шт	137	
4	Смена стартера	шт	6	
5	Смена выключателя	шт	1	

Раздел 2. Подготовка системы Центрального отопления к работе в зимний период				
1	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы	1000 м3 объема здания	14,488	
2	Ревизия вентилей диаметром 20 мм	шт	28	
3	Ревизия кранов шаровых ф 20мм	шт	8	
4	Ревизия вентилей диаметром 15 мм	шт	14	
5	Ревизия вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до: 32 мм	шт	4	
6	Смена кранов шаровых ф15мм	шт	14	
7	Смена кранов шаровых ф 20мм	шт	10	
8	Смена кранов шаровых фланцевых ф 80мм	шт	2	
9	Смена клапана предохранительного ф 15мм	шт	1	
10	Ремонт насоса	шт	1	17,3
11	Смена манометров	шт	4	
12	Проверка на прогрев отопительных приборов	пр	2	
13	Химическая очистка теплообменника	шт	1	
14	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных	м2	6	
15	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	1,3	
16	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода	0,3	
17	Гидравлическое испытание нар. теплотрассы	м	5	

Раздел 3. Канализация, ХВС, ГВС				
1	Ревизия арматуры вентилях муфтовых диаметром 25 мм	шт	8	
2	Очистка канализационной сети: дворовой	м	90	
3	Очистка канализационной сети: внутренней	м	15	
4	Ревизия задвижек диаметром 50 мм	шт	2	
5	Ревизия задвижек диаметром 80 мм	шт	2	
6	Смена фильтра	шт	1	
7	Смена счетчика	шт	1	5,4
8	Ревизия насосов повысительных	шт.	3	
9	Смена крана ф 63мм	шт	1	
10	Смена труб PN ф63	м	12	
11	Смена вакуумного клапана ф50	шт	1	
12	Смена вакуумного клапана ф110	шт	1	

Раздел 4. Общестроительные работы				
1	Смена почтового ящика	шт	2	
2	Смена навесного замка	шт	1	
3	Смена информационных стендов; табличек	шт	4	
4	Установка ящика для сбора бюллетеней	шт	1	

Раздел 5. Кровля				
1	Очистка кровли от снега	М2	965	121,0
2	Ремонт металлической кровли	М2	48	53,0

Раздел 6. Благоустройство				
1	Посадка цветов	шт	35	
2	Настил ковриков	шт	2	

Проверка, ремонт дымоходов и вент.каналов - 2,55 т.руб

Директор ООО «УО «ЛИСТПЛУС»



Смирнова Т.А.